

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการลงทุนด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงพยาบาลสละบาย้อย ตำบลสละบาย้อย อำเภอสะบาย้อย จังหวัดสงขลา

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2568 (ไตรมาส 1)

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	ประเภทของเงิน	สถานะการดำเนินงาน	วงเงินที่จ่าย	คงเหลือ
รายการก่อสร้าง								
1	ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลสละบาย้อย ตำบลสละบาย้อย อำเภอสะบาย้อย จังหวัดสงขลา ๑ ระบบ	9,056,800.00	1	9,056,800.00	งบประมาณ 2568	เบิกจ่ายงวดที่ 3	8,000,000.00	1,056,800.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการลงทุนด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

โรงพยาบาลสละบาย้อย ตำบลสละบาย้อย อำเภอสะบาย้อย จังหวัดสงขลา

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2568 (ไตรมาส 1)

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	ประเภทของเงิน	สถานะการดำเนินงาน	วงเงินที่จ่าย	คงเหลือ
รายการ								
1	เครื่องตรวจรอยภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ๒ หัวตรวจ โรงพยาบาลสละบาย้อย ตำบลสละบาย้อย อำเภอสะบาย้อย จังหวัดสงขลา ๑ เครื่อง	930,000.00	1	930,000.00	งบประมาณ 2569	เบิกจ่าย	929,000.00	1,000.00

ลงชื่อ.....
(นางสาวมณฑนา นุ่นุ่น)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวศศิณา มีเอียด)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวเสาวลักษณ์ บุญรัตน์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ วิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสละบาย้อย

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการลงทุนด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
โรงพยาบาลสละบ้าย้อย ตำบลสละบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2568 (ไตรมาส 1)

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	ประเภทของเงิน	สถานะการดำเนินงาน	วงเงินที่จ่าย	คงเหลือ
- รายการครุภัณฑ์								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	23,500.00	1	23,500.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
2	ดีจิตอล door lock	20,000.00	1	20,000.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
3	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	350,000.00	1	350,000.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
4	BMS IPD Paper less	53,500.00	1	53,500.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
5	รถเข็นสแตนเลส	10,000.00	1	10,000.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
6	เตียงตรวจแพทย์	10,000.00	1	10,000.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
7	โคมไฟผ่าตัด	30,000.00	1	30,000.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
8	เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์	268,000.00	1	268,000.00	งบค่าเสื่อม	รอการอนุมัติจากสภ.สข.		
9	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง	797,578.00	1	797,578.00	งบค่าเสื่อม	รอการอนุมัติจากสภ.สข.		
10	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	64,000.00	1	64,000.00	งบค่าเสื่อม	รอการอนุมัติจากสภ.สข.		
11	เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น	370,000.00	2	740,000.00	งบค่าเสื่อม	รอการอนุมัติจากสภ.สข.		
- รายการสิ่งก่อสร้าง								
1	ปรับปรุงหลังคาและระบบสายเมนไฟฟ้า อาคารผู้ป่วยนอก (ตึกกลาง)	973,796.95	1	973,796.95	งบค่าเสื่อม	รอการอนุมัติจากสภ.สข.		
2	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงไฟฟ้า	352,422.00	1	352,422.00	งบค่าเสื่อม	รอการอนุมัติจากสภ.สข.		
3	สมทบ ปี 2569 ปรับปรุงหลังคาและระบบสายเมนไฟฟ้า อาคารผู้ป่วยนอก (ตึกกลาง)	42,420.75	1	42,420.75	งบค่าเสื่อม	รอการอนุมัติจากสภ.สข.		
4	สมทบ ปี 2568 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องจ่ายยาและลานให้บริการอาคารผู้ป่วยนอก	55,675.73	1	55,675.73	งบค่าเสื่อม	เชิญชวนผู้ประกอบการ		

ลงชื่อ.....
(นางสาวมณฑนา นุ้ยนุ่น)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวศศิมา มีเอียด)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวเสาวลักษณ์ บุญรัตน์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสละบ้าย้อย

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการลงทุนด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงพยาบาลสละบาย้อย ตำบลสละบาย้อย อำเภอสะบาย้อย จังหวัดสงขลา

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569 (ไตรมาส 2)

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	ประเภทของเงิน	สถานะการดำเนินงาน	วงเงินที่จ่าย	คงเหลือ
	รายการก่อสร้าง							
1	ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลสละบาย้อย ตำบลสละบาย้อย อำเภอสะบาย้อย จังหวัดสงขลา ๑ ระบบ	9,056,800.00	1	9,056,800.00	งบประมาณ 2568	เบิกจ่ายงวดที่ 3	8,000,000.00	1,056,800.00

ลงชื่อ.....

 (นางสาวมันทนา นุ้ยนน)
 เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

 (นางสาวศิรินา มีเอียด)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

 (นางสาวเสาวลักษณ์ บุญรัตน์)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสละบาย้อย

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการลงทุนด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
โรงพยาบาลสละบาย้อย ตำบลสละบาย้อย อำเภอสะบาย้อย จังหวัดสงขลา
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569 (ไตรมาส 2)

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	ประเภทของเงิน	สถานะ การดำเนินงาน	วงเงินที่จ่าย	คงเหลือ
	- รายการครุภัณฑ์							
1	ติดอลด door lock	20,000.00	1	20,000.00	งบบุริจาค	กำลังดำเนินงาน		
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 13,000 BTU	23,500.00	1	23,500.00	งบบุริจาค	กำลังดำเนินงาน		
3	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 BTU	15,000.00	1	15,000.00	งบบุริจาค	กำลังดำเนินงาน		
4	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU	28,600.00	1	28,600.00	งบบุริจาค	กำลังดำเนินงาน		
5	พัดลมติดเพดาน	2,000.00	5	10,000.00	งบบุริจาค	กำลังดำเนินงาน		
6	เก้าอี้สำนักงาน	2,000.00	11	22,000.00	งบบุริจาค	กำลังดำเนินงาน		
7	โทรทัศน์ขนาด 32 นิ้วแบบกล่องสัญญาณ	8,500.00	6	51,000.00	งบบุริจาค	กำลังดำเนินงาน		
8	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	22,700.00	2	45,400.00	งบบุริจาค	กำลังดำเนินงาน		
9	ตู้สำหรับใส่เอกสาร 12 ชั้น	3,500.00	1	3,500.00	งบบุริจาค	กำลังดำเนินงาน		
10	โซฟา	5,000.00	2	10,000.00	งบบุริจาค	กำลังดำเนินงาน		
11	เก้าอี้สำนักงาน ระดับหัวหน้างาน	3,000.00	1	3,000.00	งบบุริจาค	กำลังดำเนินงาน		
12	โต๊ะสำนักงาน ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมกระจก	4,700.00	2	9,400.00	งบบุริจาค	กำลังดำเนินงาน		
13	โต๊ะพับ 75*180 ซม.	2,400.00	3	7,200.00	งบบุริจาค	กำลังดำเนินงาน		
14	ลิ้นชักเก็บเงิน สติ๊กเกอร์แบบครึ่งช่อง เก็บเหรียญ5ช่อง	1,890.00	1	1,890.00	งบบุริจาค	กำลังดำเนินงาน		
15	โทรศัพท์มือถือ	6,000.00	1	6,000.00	งบบุริจาค	กำลังดำเนินงาน		
16	ตู้เหล็กเก็บของ	5,500.00	1	5,500.00	งบบุริจาค	กำลังดำเนินงาน		
17	โทรทัศน์สำนักงานแบบไร้สาย	1,950.00	1	1,950.00	งบบุริจาค	กำลังดำเนินงาน		
18	เก้าอี้นั่งคอยรถรวม 4 ที่นั่ง	4,800.00	10	48,000.00	งบบุริจาค	กำลังดำเนินงาน		
19	สว่านไร้สาย	3,500.00	1	3,500.00	งบบุริจาค	กำลังดำเนินงาน		
20	สว่านกระแทก 3 ระบบ	12,000.00	1	12,000.00	งบบุริจาค	กำลังดำเนินงาน		
21	บันไดสเตลล์	6,000.00	1	6,000.00	งบบุริจาค	กำลังดำเนินงาน		
22	ระบบเครื่องเสียง 1 ระบบ (ไมค์ 5 ตัว)	35,000.00	1	35,000.00	งบบุริจาค	กำลังดำเนินงาน		
23	วิทยุสื่อสาร	3,550.00	2	7,100.00	งบบุริจาค	กำลังดำเนินงาน		
24	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	350,000.00	1	350,000.00	งบบุริจาค	กำลังดำเนินงาน		
25	BMS IPD Paper less	53,500.00	1	53,500.00	งบบุริจาค	กำลังดำเนินงาน		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการลงทุนด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

โรงพยาบาลสละบ้าย้อย ตำบลสละบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569 (ไตรมาส 2)

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	ประเภทของเงิน	สถานะ	วงเงินที่จ่าย	คงเหลือ
26	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว)	24,000.00	3	72,000.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
27	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด แบบที่ 1 (18หน้า/นาที)	3,400.00	1	3,400.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
28	เครื่องสำรองไฟ 800 va	2,500.00	3	7,500.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
29	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	13,000.00	1	13,000.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
30	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	11,000.00	2	22,000.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
31	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองกว้างสำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ใน งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	16,000.00	13	208,000.00	เงินบำรุง	กำลังดำเนินการ		
32	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง	57,000.00	1	57,000.00	เงินบำรุง	กำลังดำเนินการ		
33	รถเข็นสแตนเลส	10,000.00	1	10,000.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
34	เตียงตรวจแพทย์	10,000.00	1	10,000.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
35	โคมไฟผ่าตัด	30,000.00	1	30,000.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
36	เครื่องวัดความดันโลหิต manual Cuff เด็ก -Tounique test DHF , AGN	3,000.00	2	6,000.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
37	เครื่องวัดความดันโลหิต manual Cuff ผู้ใหญ่	3,000.00	3	9,000.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
38	เครื่องวัดความดันโลหิต digital	3,500.00	3	10,500.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
39	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ	25,000.00	2	50,000.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
40	เสาน้ำเกลือ	3,000.00	10	30,000.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
41	รถเข็น	11,000.00	1	11,000.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
42	รถให้ IV	11,000.00	1	11,000.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
43	รถทำแผล	11,000.00	1	11,000.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
44	ชุดตรวจ หู	13,000.00	2	26,000.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
45	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา สำหรับเด็ก	25,000.00	1	25,000.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
46	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา	25,000.00	1	25,000.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
47	Syring driver	25,000.00	1	25,000.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
48	Hi-Dop Portable Vascular Doppler (เครื่องฟังการไหลเวียนเลือด)	12,000.00	1	12,000.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
49	เครื่องวัดดัชนีมวลกาย	7,000.00	1	7,000.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		
50	เครื่องพ่นยา	6,500.00	1	6,500.00	งบบริจาค	กำลังดำเนินการ		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการลงทุนด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
โรงพยาบาลตะบะบ้าย้อย ตำบลตะบะบ้าย้อย อำเภอตะบะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569 (ไตรมาส 2)

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	ประเภทของเงิน	สถานะ การดำเนินงาน	วงเงินที่จ่าย	คงเหลือ
	- รายการสิ่งก่อสร้าง							
1	สมทบ ปี 2568 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องจ่ายยาและลานให้บริการอาคารผู้ป่วยนอก ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและระบบสายเมนไฟฟ้า อาคารผู้ป่วยนอก (ตึกกลาง)	55,675.73	1	55,675.73	งบค่าเสื่อม	ลงนามในสัญญา 311/2569 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์		
2		973,796.95	1	973,796.95	งบค่าเสื่อม	กำลังดำเนินงาน		

ลงชื่อ.....
Abh

(นางสาวณิชนา นัยนุ่น)
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
Chit

(นางสาวศศิณา มีเอียด)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....
Wan

(นางสาวเสาวลักษณ์ บุญรัตน์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะบะบ้าย้อย